



ТОО Қарағанды Су

**Информация о ходе исполнения
утвержденной инвестиционной
программы
За 3 квартал 2020 года**

Информация о ходе исполнения инвестиционной программы по водоснабжению за 3 квартал 2020 года

№ п/п	Наименование мероприятий инвестиционной программы (проекта)	Ед-ца изм	утвержденная инвестиционная программа							Причины отклонения
			Коли- чество	Сумма инвестиций, тыс. тенге (без НДС)			источник инвестиций тыс. тенге без НДС			
				План на 2020 г	Факт за 9 мес	Отклонение	собственны е	заемные	за счет иной дея- ти	
	ВСЕГО на 2020 год			281 231	198 239	-82 992	281 231	0	0	Инвестиционная программа находится на корректировке мероприятий. Ведутся работы по реализации инвестиционной программы. В настоящее время строительно-монтажные работы по замене сетей находяся на стадии завершения.
	Раздел 1 Служба водоснабжения и очистки			37 182	0	-37 182	37 182	0	0	
	Модернизация Водоочистных сооружений			37 182	0	-37 182	37 182	0	0	
1.1	Блок основных сооружений 2 очереди			34 245	0	-34 245	34 245	0	0	
1.1.1	Замена запорной арматуры	шт	16	34 245	0	-34 245	34 245	0	0	
1.2	Теплофикация очистных сооружений			2 937	0	-2 937	2 937	0	0	
1.2.1	Замена трубопроводов	м	220	2 937	0	-2 937	2 937	0	0	
	Раздел 2 Капитальный ремонт водопроводных сетей		7 891	237 444	97 072	-140 372	237 444	0	0	
2.1	Капитальный ремонт водопроводных сетей		7 891	237 444	97 072	-194 347	237 444	0	0	
2.2	Замена запорной арматуры	шт.	265	15 384	0	-15 384	15 384	0	0	
	Раздел 3 Энерго-механический цех водоснабжения			6 605	101 167	94 562	6 605	0	0	
3.1.	Автоматизация и реконструкция насосных станций и тепловых пунктов	шт	19	6 605	101 167	94 562	6 605	0	0	



Информация о ходе исполнения инвестиционной программы по водоотведению за 3 квартал 2020 года

		утвержденная инвестиционная программа								Причины отклонения
№ п/п	Наименование мероприятий инвестиционной программы (проекта)	Ед-ца изм	Коли- чество	Сумма инвестиций, тыс. тенге (без НДС)			источник инвестиций тыс. тенге без НДС			
				План на 2020 г	Факт за 9 мес	Отклонение	собственны е	заемные	за счет иной деятельно сти	
	ВСЕГО на 2020 год			498 208	297 864	-200 344	498 208	0	0	Инвестиционная программа находится на корректировке мероприятий. Ведутся работы по реализации инвестиционной программы. В настоящее время строительно-монтажные работы по замене сетей находяся на стадии завершения.
	Раздел 1 Станция Аэрации			14 217	19 499	5 282	14 217	0	0	
I	Реконструкция и замена технологического оборудования станции Аэрации			14 217	19 499	5 282	71 445	0	0	
II	Раздел 2. Строительство и капитальный ремонт канализационных сетей		6 841	429 867	260 250	-169 617	269 549			
III	Раздел 3 Энерго-механический цех водоотведения		3	54 124	18 115	-36 009	54 124	0	0	

3



Исполнение инвестиционной программы по услуге водоснабжения за 3 квартал 2020 года



**Проведен капитальный ремонт водопроводных сетей протяженностью
32,6 км., в т.ч. по инвестиционной программе 8,4 км. на сумму
157 млн. тенге
Бестраншейным методом ГНБ заменили 7,1 км. сетей (22%).**



Исполнение инвестиционной программы по водоснабжению за 3 квартал 2020 года



**Капитальный ремонт водопроводных сетей ул. К.Маркса-Актюбинская.
В 2020 году заменено 740 м. водопроводных сетей**

Капитальный ремонт водопровода

Улица Алиханова, от дома 28 до дома 30, Д-200 мм протяженность 98 м.

Улица Алиханова от ул. Ерубоева до ул. Б.Жырау протяженность 343 м.





Капитальный ремонт водопровода

Улица Жекибаева, от дома 142 до ул. Дружбы, дом 127 Д-160 мм
протяженность 264 м.

Улица Юбилейная от дома 52 до дома 116 протяженность 1103 м.



Исполнение инвестиционной программы по услуге водоснабжения за 3 квартал 2020 года Реконструкция 12 подкачивающих насосных станций



**Проведены замены
насосов на ПНС
по адресам:**

- ул. Н. Абдирова, д.8
- ул. Н.Абдирова, д.15
- пр. Н.Абдирова, д.19
- ул. Н.Абдирова, д.25
- мкр. Степной 3 д. 3
- мкр. Степной 3 д. 6
- пр. Степной 4
- ул. Толепова 11
- ул. Толепова 17
- ул. Зональная 77
- мкр. Гульдер 1
- ул.Букпинская 65

Насосная станция ул. Н.Абдирова , дом 8

Реконструкция насосных станций водоснабжения



Насосные станции мкрн. Степной



Показатели эффективности, надежности и качества по водоснабжению

Показатели эффективности, надежности и качества	Факт 2019 г.	План 2020 г.	Факт 2020 г.
Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %	63,5%	63%	63%
Снижение потерь, %	13%	15,3%	13,4%
Снижение аварийности, шт.	1416	1 400	1406



Исполнение инвестиционной программы по водоотведению за 3 квартал 2020 года Капитальный ремонт канализационных сетей



**По инвестиционной программе проведен капитальный ремонт канализационных сетей протяженностью. 6,2 км. на сумму 286 млн. тенге
В т.ч. бестраншейным методом заменили 2154 м. сетей (35%).**



Исполнение инвестиционной программы по водоотведению за 3 квартал 2020 года



Проведен капитальный ремонт канализационного коллектора Д-400 мм от ул.Методическая до Пришахтинского коллектора протяженностью 1076 м.



Исполнение инвестиционной программы по водоотведению за 3 квартал 2020 года



**Работы по реконструкции канализационного коллектора мкрн. Кунгей
Д-800 мм протяженностью 523 м**



Исполнение инвестиционной программы по водоотведению за 3 квартал 2020 года



Работы по капитальному ремонту оборудования КНС-13
ул.Архитектурная

Исполнение инвестиционной программы по водоотведению за 2020 год



В рамках утвержденной инвестиционной программы приобретен Колодезный разрушитель в кол-ве 1 шт. на сумму 60 млн. тенге. Предназначен для замены канализационных сетей



Показатели эффективности, надежности и качества по водоотведению

Показатели эффективности, надежности и качества ²	факт года (2019) предшествующего отчетному периоду	план (2020 год)	факт текущего года (	Оценка достижения показателей эффективности, надежности и качества	Причины (обоснование) недостижения показателей эффективности, надежности и качества
Улучшение производственных показателей, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)	12%	24%	12%	согласно плана	-
Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)	85,0%	84%	85,0%	согласно плана	-
Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)	-	-	-	согласно плана	-
Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы	4 879	21 350	4 951	согласно плана	-



Благодарим за внимание!

kar-su.kz