

ИСПОЛНЕНИЕ УТВЕРЖДЕННОЙ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ ПО УСЛУГЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ ЗА 2025 ГОД

Информация о планируемых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг (товаров, работ)							Сумма инвестиционной программы (проекта)					Информация о фактических условиях и размерах финансирования инвестиционной программы		Информация о сопоставлении фактических показателей исполнения инвестиционной программы (проекта) с показателями, утвержденными в инвестиционной программе (проекте)**								Разъяснение: превыш отклонения достигнутых фактических показателей от показателей в утвержденной инвестиционной программе (проекте)	Оценки повышения качества и надежности предоставляемых регулируемых услуг (товаров, работ)										
№ п/п	Наименование регулируемых услуг (товаров, работ) и обслуживаемая территория	Наименование мероприятий	Единиц	Количество в натуральных показателях		Период предоставления услуг в рамках инвестиционной программы (проекта)	Отчет о прирбытке и убытке*	План иривал № 104-ОД от 30.10.2025 г	Факт	отклонение	прогноз отклонения	собственные средства		бюджетные средства	заемные средства	Снижение расхода сырья, материалов, топлива и энергии в натуральном выражении в зависимости от утвержденной инвестиционной программы				Снижение износа (физического) основных фондов (активов) % по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы				Снижение потерь, % по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)				Снижение аварийности по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)					
				план	факт							Амортизация	Прибыль			факт текущего	факт прошлого	факт текущего	План	факт	факт прошлого			факт текущего	факт текущего	факт прошлого	факт текущего						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25									
Итого																																	
1		Раздел 1. Реконструкция канализационных сетей		17 788	17 894			2 354 892	1 828 977	-525 116						1 945	4 532	80,3%	80,3%				20 485	20 096									
1.1		Капитальный ремонт канализационных сетей	м	2 858	2 858			517 223	468 864	-56 360																							
1.1.1		Канализация от д.1-1а, 3-3а, 2-2а ул. Стальнойная	м	347	347			37 969	37 086	-883																							
1.1.2		Канализационные сети по Кировскому району от Канализационного УЗКС (инв.23 и 16-19)	м	217	217			19 647	10 511	-9 136																							
1.1.3		Коллектор по пр.Б.Мира (пр.Н.Назарбаев) от К-20 до К-60 (от д.46 до д.38)	м	324	324			295 424	285 099	-10 325																							
1.1.4		Главный коллектор по ул.Матайгогорская	м	548	548			38 804	36 727	-1 277																							
1.1.5		Канализационная линия к дому 48-49 пр.Н.Абдырова (пр.Н.Абдырова 25)	м	159	159			29 912	18 109	-11 803																							
1.1.6		Канализация от жилых домов по ул.Штурманской	м	436	436			46 744	29 720	-17 024																							
1.1.7		Канализация от дом 4-5 ул. Гипова (ул.Гипова 14)	м	37	37			5 692	2 817	-2 875																							
1.1.8		Канализация к д.20-21, 21а, 24, 25, 46, 29, мкр.23 Промышленк (23 мкр. д.27-46)	м	105	105			9 473	7 257	-2 216																							
1.1.9		Канализационные сети по Кировскому району от Канализационного УЗКС (ул. Металлистов д.26,4)	м	384	384			34 358	33 537	-821																							
		Дополнительные мероприятия в рамках программы "Газификация и абонки на инвестициях"						2 290 887	1 767 612	-523 275																							
		Реконструкция канализационных сетей в рамках инвестиционной программы "Газификация и абонки на инвестициях"	м	15 233	15 338			1 836 869	1 368 113	-468 756																							
1.1.10		Реконструкция Коллектора М-ин 28. Канализация мкр. 1-2 Юго-Восточа (коллектор по пр.Шахтеров)	м	961	961			213 553	206 615	-7 338																							
1.1.11		Реконструкция Канализационных сетей от домов по ул.Штурманская	м	852	852			82 354	72 212	-10 142																							
1.1.12		Реконструкция Канализации к дому 33, 30 мкр. "Србита"	м	200	200			29 457	14 423	-15 033																							
1.1.13		Реконструкция Коллектора м-ин 28. Канализационного коллектора по ул. Сатыбалдина	м	828	828			87 140	78 279	-8 861																							
1.1.14		Реконструкция Канализационного коллектора М-29 (по ул.Мукашева от д.18 до ул.Университетская)	м	678	678			98 457	60 910	-37 547																							
1.1.15		Реконструкция Канализации от д.у 5 Н.Майбудук. Коллектора 2 очереди в М-ин 1 (ул.Кулимбаева 40-46, 56, 58, 72, 84)	м	935	1012			172 696	56 793	-115 902																							
1.1.16		Реконструкция Канализационных сетей по Октябрьскому району от Канализационного УЗКС (ул. Архангельская 3, 5, 7, 9, 11, 16, ул.Гардейская 3)	м	374	380			55 346	32 731	-22 616																							
1.1.17		Реконструкция канализации от дома 12 М-18, Канализация к дому 11 в М-ин 18. Канализация от дома 30, 31 по ул.Бабушкина; Канализация к д.14, 17, 18 Майбудук 18 м-ин (мкр.18 д.11, 12, 13, 14)	м	393	393			50 071	45 969	-4 102																							

Повышение качества оказываемых услуг по водоотведению, снижению аварийности канализационных сетей на 47%, экономия потребления электроэнергии, снижение расходов ГСМ и запасных частей

№ п/п	Наименование регулируемых услуг (товаров, работ) и обслуживаемая территория	Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг (товаров, работ)					Период предоставления услуг в рамках инвестиционной программы (проекта)	Счет о прибылях и убытках	Сумма инвестиционной программы (проекта)				Информация о выполнении условий и резервах финансирования инвестиционной программы				Информация о соответствии фактических показателей исполнения инвестиционной программы (проекта) с показателями, утвержденными в инвестиционной программе (проекте)**								Различные причины отклонения достигнутых фактических показателей от показателей в утвержденной инвестиционной программе (проекте)	Оценка повышения качества и надежности предоставляемых регулируемых услуг (товаров, работ)
		Наименование мероприятий	Ед.изм.	Количество в натуральных показателях		План			Факт	отклонение	причины отклонения	собственные средства		бюджетные средства	заемные средства	Снижение расхода сырья, материалов, топлива и энергии в натуральном выражении в зависимости от утвержденной инвестиционной программы		Снижение налога (физического) окупных фондов (активов), % до года реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы		Снижение потерь, % по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)		Снижение аварийности по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)				
				план	факт							Амортизация	Прибыль			факт текущего	план прошлого	факт текущего	План	факт	факт прошлого	факт текущего				
																							факт	план		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25		
1.1.18	Реконструкция Канализационных сетей по Кировскому району от Карагайского УЗЖС (ул.Степная 1, 3, 7, 17, 19, ул.Земляное 2, 4, 6, 8, 10, 16, 18, 20)	м	649	649		72 240	69 935	-2 305																		
1.1.19	Реконструкция Канализационных сетей по Кировскому району от Карагайского УЗЖС (ул.Восточная 4, 6, 8, 12, 14, 18, 22, 24; ул.Земляное 1, 3, 5, 7, 7а, 9а, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21)	м	972	972		103 931	100 454	-3 477																		
1.1.20	Реконструкция Канализационных сетей по Кировскому району от Карагайского УЗЖС (ул.Мартына 4, 6, 8, 14а, 16а, 18, ул.Поблизости 2, 4, 6, 7, 20а, 31а, 30, 32; ул.Аптечная 1)	м	914	914		64 657	58 379	-6 278																		
1.1.21	Реконструкция Канализационных сетей по Кировскому району от Карагайского УЗЖС (ул.Сталинская 17, 24, 22)	м	474	474		59 579	39 216	-20 362																		
1.1.22	Реконструкция Канализационных сетей по Кировскому району от Карагайского УЗЖС (пер. 23 д.30-34, 37-39)	м	894	914		140 930	104 527	-36 403																		
1.1.23	Реконструкция Канализации дупралами 3 Пришестьевские (ул.Земельное 244, 245, 262, 281, 282, 301, 302, 32)	м	924	924		93 642	90 495	-3 147																		
1.1.24	Реконструкция Канализационной линии по ул.Медицинская (ул.Медицинская 32, 34, 36, 38, 40)	м	225	225		19 354	18 746	-608																		
1.1.25	Реконструкция Канализационных сетей от Карагайского УЗЖС (от ВЗДРУ-7 (Боксатор до ул.Ленинградская от д.22 до д.104)	м	1 082	1082		46 453	33 223	-13 230																		
1.1.26	Реконструкция Канализации в домах 42, 46 М-на 5 (пр.Н.Абдрова 19 до Ермекова 5/1)	м	361	361		40 670	36 329	-4 341																		
1.1.27	Реконструкция Коллектора от 50 кв.П.Города до ст.коллектора (пр.Б.Жары 33, 35, ул.В.Игнатьевская 22а)	м	245	246		67 360	27 482	-39 877																		
1.1.28	Реконструкция Канализации в кв. 26, 39, 41-56. Ленин, Б.-Мира, Гоголя (ул. Гоголя 56/3, Н.Абдрова 46/3, 46/2, 44/1 до врезки в ул.Гоголя 6/а)	м	530	532		87 321	43 931	-43 390																		
1.1.29	Реконструкция Канализации пр. Н. Абдрова 36, ул.Гоголя 58, ул.Ермекова 54, ул.Аптечная, пр.Н. Абдрова 26, Канализация в доме 1 кв. 57-58 П.Города (от пр.Н. Абдрова 38, ул.Гоголя 45,7 до коллектора, от пр.Н. Абдрова 26/1 до коллектора)	м	670	670		50 513	48 756	-1 757																		
1.1.30	Реконструкция канализационных сетей по ул.Гражданская в Актае, от контрольных колодезь на 18,17,15 кв. Актае, коллектор Актае и очистные сооружения по ул.Городской (ул.Гражданская 10-мер.1д.2)	м	664	664		55 909	27 523	-28 386																		
1.1.31	Реконструкция Канализационных сетей по Октябрьскому району от Карагайского УЗЖС (перим. 2024 года на 2025 год)	м	1 407	1407		144 838	101 186	-43 651																		
II	Раздел 2. Погашение основного долга					320 644	320 644	0																		
2.1	Договорительное соглашение № 032 от 08.06.2018 г. и Кредитное договору № 1 от 07.06.2016 г по бюджетной программе 053 "Финансирование на реконструкцию и строительство систем тепло-водоснабжения и водоотведения" по подпрограмме 013 "за счет кредитования из средств целевого трансфера по Национальному фонду РК"					89 223	89 223	0																	использовано 100%	
2.2	Договорительное соглашение № 0491 от 29.12.2017 г. и Кредитное договору № 4 от 26.04.2017 г по бюджетной программе 053 "Финансирование на реконструкцию и строительство систем тепло-водоснабжения и водоотведения" по подпрограмме 013 "за счет кредитования из средств целевого трансфера по Национальному фонду РК"					231 421	231 421	0																	использовано 100%	
III	Раздел 3. Энерго-механические службы			3		901 989	861 407	-40 582																		
3.1	Замена насосных агрегатов на КЭС	руб	1			454 018	399 499	-54 519																		
3.2	Строительство воздушно-калорийной линии 6 кВт от ТЭС-6 кВт КЭС "Костаново" до ТЭС-6 кВт КЭС-13 в Карагайе	руб	1			236 039	225 706	-333																		

Услуги предоставляются по территории Актае

2025

